



Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro "BAR1 - Piano
di sviluppo e coesione della Città di Potenza" I
Atto integrativo Delibera CIPE 88/2012

Riqualificazione Energetica del Complesso Sportivo del Parco Montereale

Progetto esecutivo

Elaborato

N. Allegato 4

Titolo

Cronoprogramma dei lavori

Scala

Data

Revisione

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe D'Onofrio

Supporto al RUP

Ing. Donatella Zotta

Progettisti:

Ing. Antonio D'Angola

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto Esecutivo

Geom. Dario Tomasillo

La consegna delle singole lavorazioni avrà inizio con l'emissione di un "Foglio di Lavoro" da parte della Direzione Lavori che indicherà la tipologia d'intervento, il periodo e l'ordine di priorità dei lavori, nonché le modalità esecutive ove necessario.

Il "Foglio di Lavoro", oltre ad essere il documento che avvia una lavorazione della Ditta appaltatrice, è quell'elaborato che a conclusione dell'intervento sintetizza l'attività svolta ad integrazione della contabilizzazione delle opere.

Gli interventi previsti o programmati saranno realizzati, in linea di massima, durante le chiusure temporanee dei servizi nel caso in cui l'esecuzione dei lavori possa compromettere l'utilizzo dei locali da parte degli utenti, mentre potranno essere eseguiti durante tutto il periodo dell'anno quei lavori che per modalità e tempi di esecuzione potranno essere organizzati in modo tale da non pregiudicare lo svolgimento delle attività dei servizi nel caso di locali parzialmente disponibili.

Per l'esecuzione di interventi imprevisti, di media e grande entità, con carattere di urgenza, l'Ente Appaltante si riserverà la facoltà di richiedere alle ditte assegnatarie la disponibilità della mano d'opera e mezzi necessari, eventualmente anche in periodo festivo, il quale sarà tenuto a provvedere entro tempi determinati in fase di richiesta.

Progetto definitivo - cronoprogramma lavori

		Mesi	Progetto definitivo - cronoprogramma lavori																																									
Settimane			1							2							3							4							5							6						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	5gg																
Attività		Tempo utile (gg)																																										
1	Stipula del Contratto d'appalto	7																																										
Durata complessiva dei lavori		180	Durata complessiva dei lavori																																									
2	Approvvigionamento materiale solare termico e caldaia	28																																										
3	Approvvigionamento materiale adeguamento funzionale	28																																										
4	Approvvigionamento materiale impianto fotovoltaico	14																																										
5	Approvvigionamento coperture isotermitiche e sistemi avvolgimento	28																																										
6	Sopralluogo e approvvigionamento materiale UTA	35																																										
7	Allestimento cantiere Montereale	14																																										
8	Impianto fotovoltaico	10																																										
9	Adeguamento funzionale	35																																										
10	Sostituzione Caldaia e adeguamento impianto	28																																										
11	Impianto solare termico	18																																										
12	Dismissione precedenti UTA e montaggio nuove UTA	35																																										
13	Montaggio canali distribuzione UTA	7																																										
14	Sostituzione radiatori	7																																										
15	Montaggio coperture isotermitiche e sistemi avvolgimento	7																																										
16	Rimozione cantiere e pulizia dell'area complesso Montereale. Collaudo complesso Montereale	7																																										