



Comune di Potenza



Regione Basilicata

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro "BAR1 - Piano
di sviluppo e coesione della Città di Potenza" I
Atto integrativo Delibera CIPE 88/2012

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di "Via Roma" e delle palestre "Vito Lepore" e "Caizzo"

Progetto esecutivo

Elaborato

N. Allegato 4

Titolo

Cronoprogramma dei lavori

Scala

Data

Revisione

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe D'Onofrio

Supporto al RUP

Ing. Donatella Zotta

Progettisti:

Ing. Antonio D'Angola

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto Esecutivo

Geom. Dario Tomasillo



AMBIENTE

INFOSTRUTTURE

INFRASTRUTTURE

MOBILITA'

SPORT

La consegna delle singole lavorazioni avrà inizio con l'emissione di un "Foglio di Lavoro" da parte della Direzione Lavori che indicherà la tipologia d'intervento, il periodo e l'ordine di priorità dei lavori, nonché le modalità esecutive ove necessario.

Il "Foglio di Lavoro", oltre ad essere il documento che avvia una lavorazione della Ditta appaltatrice, è quell'elaborato che a conclusione dell'intervento sintetizza l'attività svolta ad integrazione della contabilizzazione delle opere.

Gli interventi previsti o programmati saranno realizzati, in linea di massima, durante le chiusure temporanee dei servizi nel caso in cui l'esecuzione dei lavori possa compromettere l'utilizzo dei locali da parte degli utenti, mentre potranno essere eseguiti durante tutto il periodo dell'anno quei lavori che per modalità e tempi di esecuzione potranno essere organizzati in modo tale da non pregiudicare lo svolgimento delle attività dei servizi nel caso di locali parzialmente disponibili.

Per l'esecuzione di interventi imprevisti, di media e grande entità, con carattere di urgenza, l'Ente Appaltante si riserverà la facoltà di richiedere alle ditte assegnatarie la disponibilità della mano d'opera e mezzi necessari, eventualmente anche in periodo festivo, il quale sarà tenuto a provvedere entro tempi determinati in fase di richiesta; questi interventi saranno con buona probabilità in economia.

Riquilificazione energetica del complesso sportivo di "via Roma" e delle palestre "Vito Lepore" e "Caizzo"																														
Progetto definitivo - cronoprogramma lavori																														
Mesi			1		2		3		4		5		6																	
Settimane			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	5gg		
Attività		Tempo utile (gg)																												
1	Stipula del Contratto d'appalto	7																												
Durata complessiva dei lavori		180	Durata complessiva dei lavori																											
2	Approvvigionamento materiale solare termico e caldaia	28																												
3	Approvvigionamento materiale impianto fotovoltaico	14																												
4	Approvvigionamento infissi	35																												
5	Sopralluogo e approvvigionamento materiale UTA	28																												
6	Allestimento cantiere Caizzo	7																												
7	Impianto fotovoltaico Caizzo	7																												
8	Impianto fotovoltaico Lepore	7																												
9	Impianto fotovoltaico via Roma	7																												
10	Riquilificazione UTA palestra Caizzo (montaggio, collaudo)	14																												
11	Sostituzione Caldaia Caizzo	7																												
12	Impianto solare termico Caizzo	14																												
13	Sostituzione infissi palestra Caizzo (rimozione e installazione)	14																												
14	Rimozione cantiere e pulizia dell'area Palestra Caizzo. Collaudo impianto Caizzo	7																												
15	Allestimento cantiere Lepore	7																												
16	Sostituzione Caldaia Lepore	7																												
17	Impianto solare termico Lepore	14																												
18	Sostituzione infissi palestra Lepore (rimozione e installazione)	7																												
19	Rimozione cantiere e pulizia dell'area Palestra Lepore. Collaudo palestra Lepore	7																												
20	Allestimento cantiere via Roma	7																												
21	Impianto solare termico e bollitore via Roma	14																												
22	Rimozione cantiere e pulizia dell'area via Roma. Collaudo impianto via Roma	7																												